

S.P. 229 "Trivero - Casapinta" - ripristino del corpo stradale al Km 2+850 in Comune di Mezzana Mortigliengo			SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3							SETTIMANA 4							SETTIMANA 5							SETTIMANA 6							SETTIMANA 7							SETTIMANA 8							SETT									
ID	FASI DI LAVORO	DURATA	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
1	Installazione impianto di cantiere	2 gg.	■	■																																																																
2	Decespugliamento e diradamento scarpata	3 gg.		■	■	■																																																														
3	Disfacimento pavimentazione e scavo di sbancamento e in sezione	5 gg.								■	■	■	■	■																																																						
4	Esecuzione di micropali	20 gg.														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
5	Realizzazione paratia in CA	20 gg.																																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■								
6	Formazione di drenaggi	4 gg.																																																																		
7	Reinterro, Risagomatura scarpata, sistemazione pendio, barriere	7 gg.																																																																		
8	Realizzazione attraversamento e opere canalizzazione	10 gg.																																																																		
9	Ripristino del piano viabile, asfaltatura e segnaletica	7 gg.																																																																		
10	Rimozione del cantiere	2 gg.																																																																		
		80 gg.																																																																		

